



ประกาศเทศบาลตำบลห่านทราย

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห่านทราย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห่านทราย ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ นายกเทศมนตรี ได้เสนอสภาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห่านทราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลห่านทราย จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลห่านทราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห่านทราย ๔๙๙ หมู่ที่ ๘ ถนนละหานทราย - บ้านกรวด ตำบลห่านทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๔ ๙๑๙๒ -๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุเมธ เสงยศมาก)

นายกเทศมนตรีตำบลห่านทราย

2.ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 กั้นเงินงบประมาณมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ใน แผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างกองร้อย อส. หมู่ที่ 6	361,000.00	351,067.00	9,933	97.24	/			
	2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมียาขาว 2 ถึงบ้านนายวิรัตน์ รุ่งประโคน หมู่ที่ 4	284,000.00	276,190.00	7,810	97.25	/			
	3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 12 ซอย 1 หมู่ที่ 7	318,900.00	306,930.00	11,970	96.24	/			
	4	โครงการขยายผิวจราจรถนนสุขาภิบาล 6 หมู่ที่ 3	168,300.00	163,669.00	4,631	97.24	/			
	5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำ ถนนข้างวัดป่าละหานทราย หมู่ที่ 11	1,437,000.00	1,430,000.00	7,000	99.512		/		
	6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง 1 หมู่ที่ 7	591,000.00	590,150.00	850	99.85	/			

โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 กันเงินงบประมาณมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการ พัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนหิน คลุกรพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนข้างการประปาส่วน ภูมิภาคละหานทราย หมู่ที่ 6	1,509,000.00	1,249,999.00	259,001	82.83	/			
	8	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนสุขาพัฒนา 2 หมู่ที่ 6	448,000.00	448,000.00	0	100	/			
	9	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 4 หมู่ที่ 6	763,500.00	634,999.00	128,501	83.16		/		
	10	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ทางระบายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง 3 หมู่ที่ 1	1,051,000.00	865,999.00	185,001	82.39	/			
	11	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอย ภายในเขตเทศบาล ตำบลละหานทราย จำนวน 30 ป้าย	480,000.00	0	480,000	0		/		
	12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง ทางระบายน้ำ ถนนละหานทราย - บ้านกรวด 10 ซอย 9 แยก 2 หมู่ที่ 10	320,700.00	289,200.00	31,500	90.17	/			

โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 กั้นเงินงบประมาณมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ใน แผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนละหานทราย - นางรอง 5 ซอย 32 หมู่ที่ 4	352,700.00	341,900.00	10,800	96.93	/			
	14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนละหานทราย -บ้านกรวด 10 ซอย 5 แยก 6 หมู่ที่ 10 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	497,500.00	358,400.00	139,100	72.04	/			
	15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนละหานทราย - บ้านกรวด 10 ซอย 5 แยก 4 หมู่ที่ 10	395,800.00	373,800.00	22,000	94.44	/			
รวม 15 โครงการ			8,978,400	7,680,303	1,298,097					

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	390,000	390,000	0	0	/			
	2	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำถนนละหานทราย - บ้านกรวด 2 ซอย 2 หมู่ที่ 1	365,000		365,000	0		/		
	3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนละหานทราย - ปะคำ 3 หมู่ที่ 1	482,000		482,000	0		/		
	4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำ ถนนละหานทราย - นางรอง 5 ซอย 26 แยก 2 หมู่ที่ 4	381,000		381,000	0		/		
	5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนละหานทราย -ปะคำ 3 ซอย 2 ถึง ถนนละหานทราย - ปะคำ 5 หมู่ที่ 1	2,666,000		2,666,000	0		/		
	6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำ ถนนละหานทราย - โนนดินแดง 5 หมู่ที่ 1	1,203,000		1,203,000	0		/		

ยุทธศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนละหานทราย - บ้านกรวด 10 ซอย 1 แยก2/3 ถึงถนนละหาน ทราย - บ้านกรวด 10 ซอย 5 แยก 6 หมู่ที่ 10	449,200	449,200	0	100	/			
	8	โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถดับเพลิง หมู่ที่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์	1,326,000		1,326,000	0		/		
	9	โครงการจัดทำซิปายถนน ซื่อซอย ภายในเขต เทศบาลตำบลละหานทราย	255,000		255,000	0		/		
	10	โครงการก่อสร้างพื้นผิวทางสังเคราะห์ลาน ชั้นบนไคสวนเฉลิมพระเกียรติ สระหนองปรือ หมู่ ที่ 8	487,800		487,800	0		/		
	11	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร สำนักงานเทศบาล ตำบลละหานทราย หมู่ที่ 8	230,400		230,400	0		/		
จำนวน 11 โครงการ			8,235,400	839,200	7,396,200					

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ใน แผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.2 แผนงานเคหะชุมชน	1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม บ้านชลประทาน (ถนนละหานทราย - บ้านกรวด 4) หมู่ที่ 10	78,195	78,194.21	0.79	99.99	/			
	2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม บ้านชลประทาน (ถนนละหานทราย - บ้านกรวด 4 ซอย 7) หมู่ที่ 10	47,009	47,008.13	0.87	99.99	/			
	3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม บ้านละหานทราย (ถนนละหานทราย - ปะคำ 3 ซอย 4) หมู่ที่ 1	37,900	37,899.79	0.21	99.99	/			
	4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม ให้บ้านละหานทราย (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสระหนองปรือ)หมู่ที่ 8	18,658	18,657.45	0.55	99.99	/			
จำนวน 4 โครงการ			181,762	181,759.58	2.42					

ยุทธศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
2.1 แผนงานทั่วไป	0	-	0	0	0	0				
2.2 แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	1	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	50,000	0	50,000	0			/	
รวม 1 โครงการ			50,000	0	50,000	0				

ยุทธศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	อุดหนุนปกครองอำเภอละหานทรายเพื่อสนับสนุน การจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	40,000	40,000	0	100	/			
รวม 1 โครงการ			40,000	40,000	0	100				

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ใน แผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
3.2 แผนงานการศึกษา	1	โครงการอาหารกลางวันเด็กเรียน ศ.พ.ด.1 และ ศ.พ.ด.2	788,900	542,934	245,966	68.82	/			
	2	โครงการอาหารกลางวันเด็กเรียน ร.ร.บ้านละหานทราย	7,634,500	7,166,924	467,576	93.87	/			
	3	โครงการอาหารกลางวันเด็กเรียน ร.ร.บ้านหนองละหานทราย	691,420	626,500	64,920	90.61	/			
	4	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	3,588.879	3,367,702.09	221,176.91	93.83	/			
	6	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	6,000	6,000	0	100	/			
	7	โครงการเกษตรพอเพียง ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	5,000	5,000	0	100	/			

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการ พัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
3.2 แผนงาน การศึกษา	8	โครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย ศ.พ.ด.1 และ ศ.พ.ด.2	12,000	11,785	215	98.2	/			
	9	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	6,000	6,000	0	0	/			
	10	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	9,960	40	99.6	/			
	11	โครงการจัดงานวันไหว้ครู ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	8,170	1,830	81.7	/			
	12	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	9,785	215	97.85	/			
	13	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	8,430	1,570	84.3	/			
	14	โครงการศึกษาดูงาน ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	120,000	112,020	7,980	93.35	/			

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการ พัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
3.2 แผนงาน การศึกษา	15	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	9,080	920	90.8	/			
	16	จัดซื้อหนังสือเรียน ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	18,000	9,468	8,532	52.6	/			
	17	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	15,000	10,400	4,600	69.33	/			
	18	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ศ.พ.ด.1และศ.พ.ด.2	27,000	15,600	11,400	57.77	/			
	19	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมผู้เรียน ศ.พ.ด.1และศ.พ.ด.2	38,700	21,190	17,510	54.75	/			
	20	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ ราชินี ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	8,090	1,910	80.9	/			

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ใน แผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	โครงการประเพณีลอยกระทง	300,000	287,200	99.75	95.73	/			
	2	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	150,000	141,650	5,350	94.40	/			
	3	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	70,000	67,940	2,060	97.05	/			
	4	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2566	20,000	0	20,000	0			/	
รวม 4 โครงการ			420,000	70,000	350,000					

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000	20,000	0.00	100	/			
		2. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอละหานทราย	50,000	50,000	0.00	100	/			

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ใน แผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	60,000	30,300	29,700	50.50	/			
	2	โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	70,000	0	70,000	0			/	
	3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เด็กและผู้ด้อยโอกาส	25,360	0	25,360	0			/	
รวม 3 โครงการ			155,360	30,300	125,060					

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ใน แผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
4.3 แผนงานงบประมาณ	1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,683,800	8,683,800	0	100	/			
	2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,841,800	2,841,800	0	100	/			
	3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	97,500	97,500	0	100	/			
รวม 3 โครงการ			11,623,100	11,623,100	0	100				

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข										
5.1 แผนงานสาธารณสุข	1	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	14,000	0	14,000	0			/	
	2	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ติดยาเสพติด	12,000	0	12,000	0			/	
	3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละหานทรายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000	30,000	0	100	/			
	4	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	80,000	79,600	400	99.5	/			
	5	โครงการตรวจหาสารเสพติดของประชาชนในเขตเทศบาล	20,000	0	20,000	0			/	
	6	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	170,000	0	170,000	0			/	
	7	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	129,200	0	129,200	0			/	

ยุทธศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข										
5.1 แผนงาน สาธารณสุข	8	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราช ประสงค์	40,800	0	40,800	0			/	
รวม 8 โครงการ			496,000	109,600	386,400					

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ใน แผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ										
6.1 แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	1	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	50,000	24,367	25,633	48.73	/			
รวม 1 โครงการ			50,000	24,367	25,633					

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ										
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล	180,000	178,498	1,502	99.1	/			
	2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	98,540	98,540	0	100	/			
	3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล	96,200	96,101	99	99.89	/			
	4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	130,000	129,460	0	100	/			
	5	โครงการแข่งขันกีฬาละหานทรายสัมพันธ์เกมส์	350,000	0	350,000	0			/	
	6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	100,000	99,065	935	99	/			
	7	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	40,000	0	40,000	0			/	
	8	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	80,000	0	80,000	0			/	
รวม 8 โครงการ			1,074,740	601,664	472,536					

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	10,000	0	10,000	0			/	
รวม 1 โครงการ			10,000	0	10,000					

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ใน แผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
7.2 แผนงานเคหะชุมชน	1	1.โครงการรณรงค์การกำจัดขยะแบบครบวงจรในชุมชน	20,000	14,535	5,465	72.67	/			
รวม 1 โครงการ			20,000	14,535	5,465	0				

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ใน แผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	0	10,000	0			/	
	2	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	350,000	301,025	48,975	86.00	/			
	3	โครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณ	5,000	0	5,000	0			/	
	4	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	8,000	0	8,000	0			/	
	5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	455,000	455,000	0	100	/			
รวม 5 โครงการ			818,000	756,025	71,975					

ยุทธศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
8.2 แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	144,000	144,000	0	100	/			
	2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	40,000	0	40,000	0			/	
	3	โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	20,000	0	20,000	0			/	
	4	โครงการให้บริการประชาชนเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	38,000	37,460	540	98.57	/			
	5	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	300,000	0	300,000	0			/	
	6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	150,000	59,913.92	90,086.08	39.94	/			
รวม 6 โครงการ			692,000	241,374	450,626.1					

ครุภัณฑ์ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	163,600	163,600	0	100	/			
	2	จัดซื้อรถจักรยานยนต์	50,000	50,000	0	100	/			
	3	จัดซื้อเครื่องจ่ายไฟและควบคุมหลักไม้ค้ ประชุม	20,330	20,330	0	100	/			
	4	จัดซื้อไม้ประชุมสำหรับประธาน	6,500	6,500	0	100	/			
	5	จัดซื้อไม้ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ความยาว 47 เซนติเมตรรวมฐาน	53,100	53,100	0	100	/			
	6	จัดซื้อไม้ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ความยาว 65 เซนติเมตรรวมฐาน	77,000	77,000	0	100	/			
	7	จัดซื้อจอ LED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	480,000	480,000	0	100		/		
	8	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	6,700	6,700	0	100	/			

ยุทธศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	9	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	60,000	60,000	0	100	/			
	10	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	72,000	71,700	300	99.58	/			
	11	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับ งานประมวลผล)	48,000	47,800	200	99.58	/			
	12	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	20,000	19,900	100	99.5	/			
	13	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	8,900	0	8,900	0			/	
	14	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart Tv	19,000.	19,000	0.	0		/		
	15	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย CCTV ภายในเขตเทศบาล ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ 1)	483,000	483,000	0.	0		/		

ยุทธศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	16	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	14,200	14,000	200	98.59	/			
	17	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	76,000	74,000	2,000	97.36	/			
	18	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่ วัดส่วนสูง	40,000	39,000	1,000	97.50	/			
	19	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น	27,600	21,704	100	99.50	/			
	20	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม บ้านเห็ดกระดำนกลื่น	67,000	0	67,000	0			/	
	21	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	38,000	38,000	0.	100	/			
	22	เครื่องเลื่อยโซยนต์	56,000	56,000	0.	100	/			