

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เทศบาลตำบลละหานทราย

จำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนถนนหินลูกร ถนนละหานทราย-นางรอง 5 ซอย 22 หมู่ที่ 4	/			469,100	414,300	54,800	25/06/67	25/08/67	กองช่าง	โอนลด 54,800 บาท คงเหลือ 0 บาท
2	โครงการก่อสร้างถนนถนนหินลูกร ถนนละหานทราย-นางรอง 5 ซอย 17 หมู่ที่ 4	/			409,600	339,300	70,300	25/05/67	22/08/67	กองช่าง	โอนลด 70,300 บาท คงเหลือ 0 บาท
3	โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก ถนนละหานทราย-ปะคำ 17 ซอย 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6	/			443,500	388,600	54,900	13/06/67	10/09/67	กองช่าง	โอนลด 54,900 บาท คงเหลือ 0 บาท
4	โครงการก่อสร้างถนนถนนหินลูกร ถนนละหานทราย-เฉลิมพระ- เกียรติ 3 ซอย 2 หมู่ที่ 7			/	184,900	0.00	184,900	-	-	กองช่าง	โอนลด 184,900 บาท คงเหลือ 0 บาท

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
5	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนสะพานทราย-โนนดินแดง 3 ซอย 4 หมู่ที่ 8	/			1,129,000	776,000	353,000	06/09/67	04/12/67	กองช่าง	โอนลด 353,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
6	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาถนนสะพานทราย- ปะคำ 9 ซอย 2 หมู่ที่ 6	/			229,806	229,806	0.00	01/10/66	08/08/67	กองช่าง	-
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมทางระบายน้ำ ถนน สะพานทราย-บ้านกรวด 10 ซอย 1 แยก 2/8 หมู่ 10	/			274,300	255,400	18,900	05/12/67	04/03/68	กองช่าง	-
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมทางระบายน้ำ ถนนสะพานทราย -บ้านกรวด 10 ซอย 11 แยก 1 หมู่ 10	/			119,200	111,400	7,800	05/12/67	04/03/68	กองช่าง	-

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำ ถนนละหานทราย-บ้านกรวด 10 ซอย 5 แยก 2 หมู่ 10	/			234,000	234,000	0.00	08/11/67	05/02/68	กองช่าง	-
10	10.โครงการก่อสร้างที่นั่งหินขัดคอนกรีตเสริมเหล็กรั้วสวนสาธารณะสระหนองปรือ หมู่ที่ 8	/			176,400	176,400	0.00	08/11/67	05/02/68	กองช่าง	-
11	11.โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอย ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย จำนวน 30 ป้าย	/			450,000	450,000	0.00	21/01/68	20/04/68	กองช่าง	-
12	12.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนละหานทราย -ปะคำ 17 ซอย 2 หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 3)	/			363,700	363,700	0.00	05/12/67	04/03/68	กองช่าง	-
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนละหานทราย - ปะคำ 5 ถึง ถนนละหานทราย-ปะคำ 3 หมู่ที่ 1	/			454,500	454,500	0.00	24/12/67	23/03/68	กองช่าง	-

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อม ก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนละหาน ทราย-นางรอง 12 ซอย 1 หมู่ที่ 7	/			382,000	382,000	0.00	24/12/67	23/03/68	กองช่าง	-
15	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาธารณะ สำนักงานเทศบาลตำบล ละหานทรายบริเวณสามแยกหน้า โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก	/			238,044	238,044	0.00	23/07/67	08/08/67	กองช่าง	-
16	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น			/	50,000	0.00	50,000	-	-	กองสวัสดิการฯ	โอนลด 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศ.พ.ด.1	/			554,070	465,000	89,070	02/10/66	11/09/67	กองการศึกษา	โอนลด 89,000 บาท คงเหลือ 70 บาท

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศ.พ.ด.2	/			596,325	500,000	96,325	02/10/66	11/09/67	กองการศึกษา	โอนลด 96,000 บาท คงเหลือ 325 บาท
19	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็ก นักเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาล	/								กองการศึกษา	—
20	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 และ 2	/			3,813,428	3,376,776	436,652	10/10/66	30/09/67	กองการศึกษา	—
21	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา	/			30,000	20,682	9,318	20/04/67	05/05/67	กองการศึกษา	โอนลด 9,000 บาท คงเหลือ 318 บาท
22	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	/			350,000	340,447	9,553	12/11/67	15/11/67	กองการศึกษา	โอนลด 8,000 บาท คงเหลือ 1,553 บาท

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
23	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	/			150,000	137,615	12,385	26/03/67	17/04/67	กองการศึกษา	โอนลด 12,000 บาท คงเหลือ 385บาท
24	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	/			80,000	79,970	30	18/07/67	21/07/67	กองการศึกษา	-
25	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพกรรมการชุมชน	/			50,000	47,328	2,672	07/02/67	07/02/67	กองสวัสดิการฯ	-
26	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	/			60,000	43,180	16,820	01/10/66	29/08/67	กองสวัสดิการฯ	โอนลด 10,000 บาท คงเหลือ 6,820 บาท
27	โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว	/			40,000	36,070	3,930	14/02/67	14/02/67	กองสวัสดิการฯ	โอนลด 3,900 บาท คงเหลือ 930 บาท

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
28	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เด็ก และผู้ด้อยโอกาส			/	50,000	0.00	50,000	-	-	กองสวัสดิการฯ	-
29	สงเคราะห์เบี้ยคนพิการ	/			3,339,600	3,337,000	2,600	01/10/66	30/09/67	กองสวัสดิการฯ	-
30	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/			9,632,400	9,214,500	417,900	01/10/66	30/09/67	กองสวัสดิการฯ	โอนลด 270,000 บาท คงเหลือ 147,900 บาท
31	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/			150,000	92,000	58,000	01/10/66	30/09/67	กองสวัสดิการฯ	-
32	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ละหานทราย เพื่อดำเนินโครงการ สนับสนุนการปฏิบัติราชการตาม แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	/			30,000	30,000	0.00	22/08/67	25/08/67	กองสาธารณสุขฯ	-

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
33	โครงการฝึกอบรมพัฒนาครอบครัว ไทยห่างไกลยาเสพติด			/	50,000	0.00	50,000	-	-	กองสวัสดิการฯ	โอนลด 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
34	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส	/			50,000	23,908	26,092	27/06/67	27/06/67	กองสวัสดิการฯ	โอนลด 26,000 บาท คงเหลือ 92 บาท
35	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่			/	170,000	0.00	170,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ	-
36	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชน			/	129,200	0.00	129,200	-	-	กองสาธารณสุขฯ	โอนลด 129,200 บาท คงเหลือ 0 บาท
37	โครงการหมอมูบ้านตามพระราช ประสงค์			/	40,800	0.00	40,800	-	-	กองสาธารณสุขฯ	-

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
38	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	/			120,000	99,500	20,500	30/03/67	03/04/67	กองสาธารณสุขฯ	โอนลด 20,500 บาท คงเหลือ 0 บาท
39	โครงการชุมชนสะอาด น่าอยู่ หมู่บ้านปลอดโรคภัย			/	50,000	0.00	50,000	-	-	กองสาธารณสุขฯ	โอนลด 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
40	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	/			100,000	99,950	50	28/11/67	04/12/67	กองการศึกษา	-
41	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลละหานทราย	/			250,000	222,520	27,480	12/02/67	16/02/67	กองการศึกษา	โอนลด 25,700 บาท คงเหลือ 1,780 บาท
42	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	/			100,000	97,200	2,800	16/01/67	06/02/67	กองการศึกษา	โอนลด 2,000 บาท คงเหลือ 800 บาท

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
43	โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล			/	100,000	0.00	100,000	-	-	กองการศึกษา	โอนลด 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
44	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศ.พ.ด.1	/			5,000	4,725	275	24/01/67	26/01/67	กองการศึกษา	
45	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศ.พ.ด.2	/			5,000	4,920	80	24/01/67	26/01/67	กองการศึกษา	
46	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	/			180,000	149,545	30,455	10/01/67	13/01/67	กองการศึกษา	โอนลด 30,400 บาท คงเหลือ 455 บาท
47	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ			/	20,000	0.00	20,000	-	-	สำนักปลัดฯ	โอนลด 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
48	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			/	20,000	0.00	20,000	-	-	สำนักปลัดฯ	โอนลด 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
49	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาฯ			/	40,000	0.00	40,000	-	-	สำนักปลัดฯ	-
50	โครงการจัดประชาคมเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	/			8,000	0.00	8,000	01/10/67	30/09/67	กองยุทธฯ	ไม่ใช้งบประมาณ โอนลด 8,000 บาท
51	โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า ฯ	/			400,000	394,520	5,480	17/09/67	18/09/37	สำนักปลัดฯ	-
52	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ			/	10,000	0.00	10,000	-	-	สำนักปลัดฯ	โอนลด 10,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
53	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ละหานทราย (รัฐพิธี)	/			40,000	40,000	0.00	20/11/66	23/11/66	สำนักปลัดฯ	-

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
54	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา งานเพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และพนักงานจ้าง			/	10,000	0.00	10,000	-	-	สำนักปลัดฯ	โอนลด 10,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
55	โครงการฝึกอบรมระเบียบงาน สารบรรณ			/	5,000	0.00	5,000	-	-	สำนักปลัดฯ	โอนลด 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
56	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) เพื่อ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่	/			50,000	40,039	9,961	14/03/67	15/03/67	กองยุทธฯ	โอนลด 9,000 บาท คงเหลือ 961 บาท
57	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้			/	70,000	0.00	70,000	-	-	กองคลัง	โอนลด 63,225 บาท คงเหลือ 6,775 บาท

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
58	โครงการให้บริการประชาชนเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาล	/			60,000	43,360	16,640	24/12/67	05/01/68	งานป้องกันฯ	โอนลด 16,000 บาท คงเหลือ 640 บาท
59	โครงการฝึกอบรบอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	/			144,000	142,020	1,980	29/01/67	31/01/67	งานป้องกันฯ	โอนลด 1,980 บาท คงเหลือ 0 บาท
60	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	/			60,000	59,925	75	17/07/67	24/07/67	งานป้องกันฯ	
61	โครงการฝึกอบรมและสาธิตการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			/	60,000	0.00	60,000	-	-	งานป้องกันฯ	โอนลด 60,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
62	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ			/	150,000	0.00	150,000	-	-	งานป้องกันฯ	โอนลด 150,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
63	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย			/	200,000	107,992	92,008	01/02/67	07/02/67	งานป้องกันฯ	-
64	เก้าอี้ผู้บริหาร	/			10,580	10,580	0.00	29/04/67	03/05/67	สำนักปลัดฯ	-
65	โต๊ะทำงาน	/			7,800	7,000	800	29/04/67	03/05/67	สำนักปลัดฯ	-
66	จัดซื้อพร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบ Hybrid System อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลละหานทราย		/		475,000	0.00	475,000	30/09/67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	-
67	หม้อแปลงสัญญาณไฟฟ้า เป็นเสียง	/			10,000	10,000	0.00	20/11/66	28/11/66	กองยุทธฯ	-
68	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	/			32,000	32,000	0.00	21/03/68	19/01/68	กองยุทธฯ	-
69	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	/			120,000	120,000	0.00	01/02/68	02/03/68	กองยุทธฯ	-

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
70	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับงานประมวลผล)	/			24,000	24,000	0.00	21/03/68	19/04/68	กองยุทธฯ	-
71	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	/			40,000	40,000	0.00	29/04/67	03/05/67	กองยุทธฯ	-
72	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน* (จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )	/			80,000	80,000	0.00	01/02/68	02/03/68	กองยุทธฯ	-
73	โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart Tv	/			19,000	19,000	0.00	21/03/68	19/04/68	งานป้องกันฯ	-
74	โครงการติดตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตำบล ละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ 3)		/		478,675	0.00	478,675	30/09/67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งานป้องกันฯ	-
75	เครื่องสูบน้ำ	/			9,000	7,900	1,100	18/01/67	24/01/67	งานป้องกันฯ	โอนลด 1,100

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
76	เลื่อยยนต์	/			56,000	56,000	0.00	15/02/67	21/02/67	งานป้องกันฯ	-
77	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	/			56,000	56,000	0.00	22/01/67	26/01/67	งานป้องกันฯ	-
78	ตู้เย็น	/			8,500	7,490	1,010	04/09/67	10/09/67	กองการศึกษา	-
79	จัดซื้อพร้อมติดตั้งปั้มน้ำโซลาร์เซลล์	/			49,000	49,000	0.00	11/09/67	17/09/67	กองช่าง	-
80	ถังเก็บน้ำ			/	12,000	0.00	12,000	-	-	กองช่าง	-
81	เครื่องตัดหญ้า	/			38,000	38,000	0.00	04/06/67	10/06/67	กองสาธารณสุขฯ	-