



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ของ

เทศบาลตระหนกราย

อำเภอตระหนกราย จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างกองร้อย อส. หมู่ 6	361,000.00	0	361,000.00	0		/		อยู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
	2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมียา ชาวว่า 2 หมู่ 4	284,000.00	0	284,000.00	0		/		
	3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำ ถนนข้างวัดป่าละหานทราย หมู่ 11	1,437,000.00	0	1,437,000.00	0		/		
	4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง 1 หมู่ที่ 7	591,000.00	0	591,000.00	0		/		
	5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 12 ซอย 1 หมู่ 7	318,900.00	0	318,900.00	0		/		
	6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนหินคลุกพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนข้างการประปาส่วนภูมิภาคละหานทราย หมู่ 6	1,509,000.00	0	1,509,000.00	0		/		

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนสุขาพัฒนา 2 หมู่ 6	488,600.00	0	488,600.00	0		/		อยู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
	8	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนสุขาภิบาล ๔ หมู่ ๖	763,500.00	0	763,500.00	0		/		
	9	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางระบายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง ๓ หมู่ ๑	1,051,000.00	0	1,051,000.00	0		/		
	10	โครงการขยายผิวจราจรถนนสุขาภิบาล ๖ หมู่ ๓	168,300.00	0	168,300.00	0		/		
	11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนละหานทราย - บ้านกรวด ๑๐ ซอย ๙ แยก ๒ หมู่ที่ ๑๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	320,700.00	0	320,700.00	0		/		
	12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำถนนละหานทราย-บ้านกรวด ๑๐ ซอย ๕ แยก ๔ หมู่ที่ ๑๐(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	395,800.00	0	395,800.00	0		/		

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนละหานทราย - นางรอง 5 ซอย 32 หมู่ที่ 4 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	352,700.00	0	352,700.00	0		/		อยู่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
	14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนละหานทราย-บ้านกรวด 10 ซอย 5 แยก 12 หมู่ที่ 10 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	267,700.00	0	267,700.00	0		/		
	15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนละหานทราย - บ้านกรวด 10 ซอย 5 แยก 6 หมู่ที่ 10 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	497,500.00	0	497,500.00	0		/		
	16	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	480,000.00	0	480,000.00	0		/		
รวม 16 รายการ			9,286,700		9,286,700					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 อยู่
 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 9,286,700 บาท

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.2 แผนงานเคหะชุมชน	1	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย 1 หมู่ที่ 2	161,000.00	161,000.00	0	100	/			
	2	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนมियाซาว่า 1 หมู่ที่ 4	122,000.00	122,000.00	0	100	/			
	3	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนเลียบหนองละหานทราย หมู่ที่ 4	314,000.00	314,000.00	0	100	/			
	4	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนสามัคคี 3 ถึงถนนสามัคคี 4 หมู่ที่ 4	261,000.00	261,000.00	0	100	/			
	5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเกาะกลางถนนละหานทราย-บ้านกรวด หมู่ 2	12,629.21	12,629.21	0	100	/			

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1.2 แผนงานเคหะชุมชน	6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านโคกจั่ว (ถนนสุขาภิบาล 7) หมู่ที่ 3	98,843.55	98,843.55	0	100	/			
	7	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านโคกพยอม (ซอยข้างประปาเก่า ถนนสายละหานทราย-โคกवान) หมู่ที่ 7	273,817.24	273,817.24	0	100	/			
	8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านโรงเลื่อย (ถนนสุขาภิบาล 1 ซอย 1) หมู่ที่ 6	81,378.96	81,378.96	0	100	/			
	9	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทรายเพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านละหานทราย (ถนนนิคมเขต 3 ซอยข้างโรงพยาบาล) หมู่ที่ 8	125,453.65	125,453.65	0	100	/			
จำนวน 9 โครงการ			1,450,122.61	1,450,122.61						

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะชุมชน การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,450,122.61 บาท

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงาน		โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ											
2.1 แผนงานทั่วไป	0	-		0	0	0	0				
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	50,000	6,225.00	43,775	100	/			
รวม 1 โครงการ				50,000	6,225.00	43,775					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินการแล้ว
จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 6,225.00 บาท

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	อุดหนุนปกครองอำเภอละหานทรายเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	40,000	40,000	0	100	/			
รวม 1 โครงการ			40,000	40,000	0					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 40,000 บาท ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
3.2 แผนงานการศึกษา	1	โครงการอาหารกลางวันเด็กเรียน ศ.พ.ด.1 และ ศ.พ.ด.2	591,680	370,965	226,715	100	/			
	2	โครงการอาหารกลางวันเด็กเรียน ร.ร.บ้านละหานทราย	7,047,600	6,952,348.38	95,321.62	100	/			
	3	โครงการอาหารกลางวันเด็กเรียน ร.ร.บ้านหนองละหานทราย	558,600	573,300	0	100	/			
	4	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	3,690,620	3,695,932.32	0	100	/			
	5	จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	195,500	139,200	334,700	100	/			
	6	จัดซื้อวัสดุการแพทย์ ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	6,000	5,488	512	100	/			
	7	โครงการเกษตรพอเพียง ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	5,000	4,955	45	100	/			

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการ พัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
3.2 แผนงาน การศึกษา	8	โครงการส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย ศ.พ.ด.1 และ ศ.พ.ด.2	12,000	0	12,000	0			/	
	9	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	6,000	0	6,000	0			/	
	10	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	0	10,000	0			/	
	11	โครงการจัดงานวันไหว้ครู ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	7,550	2,450	100	/			
	12	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	0	10,000	0			/	
	13	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	9,890	110	100	/			
	14	โครงการศึกษาดูงาน ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	80,000	0	10,000	0			/	

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการ พัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
3.2 แผนงาน การศึกษา	15	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	9,847	153	100	/			
	16	จัดซื้อหนังสือเรียน ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	18,000	9,468	8,532	100	/			
	17	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	15,000	10,400	4,600	100	/			
	18	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ศ.พ.ด.1และศ.พ.ด.2	27,000	15,600	11,400	100	/			
	19	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมผู้เรียน ศ.พ.ด.1และศ.พ.ด.2	38,700	21,190	17,510	100	/			
	20	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ ราชินี ศ.พ.ด.1และ ศ.พ.ด.2	10,000	0	10,000	0			/	
รวม 20 โครงการ			12,351,700	11,826,134	760,049					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานการศึกษา โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 20 โครงการ

จำนวนเงินงบประมาณ 12,351,700 บาท ดำเนินการแล้ว จำนวน 14 โครงการ เป็นเงิน 11,826,134 บาท ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ เป็นเงิน 58,000 บาท

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	โครงการประเพณีลอยกระทง	280,000	0	280,000	0			/	
	2	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	70,000	0	70,000	0			/	
	3	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	50,000	50,000	0	100	/			
	4	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๕	20,000	20,000	0	100	/			
รวม 4 โครงการ			420,000	70,000	350,000					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 420,000 บาท ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 350,000 บาท

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000	20,000	0.00	100	/			
		2. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอละหานทราย	50,000	50,000	0.00	100	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 70,000 บาท ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน	20,000	0	20,000	0			/	
	2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	0	50,000	0			/	
รวม 2 โครงการ			70,000	0	70,000					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 70,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
4.3 แผนงานงบบกลาง	1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,948,400	8,343,200	605,200	100	/			
	2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,360,000	2,664,000	696,000	100	/			
	3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	114,000	36,000	100	/			
รวม 3 โครงการ			12,458,400	11,121,200	1,337,200					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานงบบกลาง โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 12,458,400 บาท
ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข										
5.1 แผนงานสาธารณสุข	1	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	14,000	0	14,000	100	/			
	2	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ติดยาเสพติด	12,000	0	12,000	100	/			
	3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละหานทราย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000	30,000	0	100	/			
	4	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	80,000	73,460	6,540	100	/			
	5	โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine)	100,000	53,900	46,100	100	/			
	6	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	170,000	0	170,000	0			/	
	7	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	129,200	0	129,200	0			/	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข										
5.1 แผนงานสาธารณสุข	8	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์	40,800	0	40,800	0	/			
รวม 8 โครงการ			550,000	157,360	392,640					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 550,000 บาท
ดำเนินการแล้วจำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 157,360 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 340,000 บาท

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ										
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	30,000	0	30,000	0			/	
รวม 1 โครงการ			30,000	0	30,000					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ
จำนวนเงินงบประมาณ 30,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ										
6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล	180,000	0	180,000	0			/	
	2	2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	100,000	0	100,000	0			/	
	3	3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล	100,000	0	100,000	0			/	
	4	๔.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	130,000	0	130,000	0			/	
	5	5.โครงการแข่งขันกีฬาละหอนทรายสัมพันธ์เกมส์	350,000	0	350,000	0			/	
	6	6.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	100,000	95,959	4,041	100	/			
	7	7.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	40,000	0	40,000	0			/	
	8	8.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	60,000	0	60,000	0			/	
รวม 8 โครงการ			1,060,000	95,959	964,041					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,060,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	20,000	0	20,000	0			/	
รวม 1 โครงการ			20,000	0	20,000					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ
จำนวนเงินงบประมาณ 20,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ทศศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
7.2 แผนงานเคหะ ชุมชน	1	1.โครงการรณรงค์การกำจัดขยะแบบครบ วงจรในชุมชน	20,000	0	20,000	0			/	
	2	2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	0	20,000	0			/	
รวม 2 โครงการ			40,000	0	40,000	0				

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะชุมชน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 40,000 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	10,000	0.00	100	/			
	2	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริ	350,000	307,530	42,470	100	/			
	3	โครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณ	5,000	1,000	4,000	100	/			
	4	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	8,000	0	8,000	0			/	
	5	โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายด้านการคลัง	5,000	0	5,000	0			/	
รวม 5 โครงการ			378,000	318,530	59,470					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ

378,000 บาท

ดำเนินการแล้วจำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 318,530 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 13,000 บาท

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	120,000	0	120,000	0			/	
	2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	-30,000	29,600	400	100	/			
	3	โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	0	20,000	0			/	
	4	โครงการให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	100,000	100,000	0	100	/			
	5	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สวนสาธารณะ(สระหนองปรือ) หมู่ที่ ๘	342,750	0	342,750	0		/		อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอคณะอนุกรรมการ
รวม 5 โครงการ			552,750	129,600	483,150					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ

552,750 บาท ดำเนินการแล้วจำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 129,600 บาท ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 482,750 บาท

ครุภัณฑ์ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ใน แผนการ ดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	81,800	81,800	0	100	/			
	2	จัดซื้อกล่องวีดีโอคอนเพอเรนซ์พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	42,000	42,000	0	100	/			
	3	จัดซื้อเลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	14,980	14,980	0	100	/			
	4	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	2,600	2,600	0	100	/			
	5	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8 เครื่อง	32,000	32,000	0	100	/			

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๐ เครื่อง	170,000	170,000	0	100	/			
	7	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑๒ เครื่อง	30,000	30,000	0	100	/			
	8	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี จำนวน ๑ เครื่อง	15,000	15,000	0	100	/			
รวม 8 โครงการ			388,380	388,380	0					

สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลละหานทราย ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สรุปดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	114	โครงการ	
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	27	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 23.70
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	70	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 61.30
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	17	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 15.00

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า เทศบาลตำบลละหานทราย ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 รายการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายผู้บริหารและมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
- ติดตามเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในห้วงระยะเวลาที่กำหนด